

FIGURA 4 - CRONOPROGRAMMA LAVORI DI BONIFICA

PROGETTO PRELIMINARE DI BONIFICA AREA ACCINI

ID	Nome attività	Durata	Mese 2												Mese 3												Mese 4											
			S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21															
1	MESSA IN SICUREZZA AREA ACCINI	101 g																																				
2	Allestimento/fogliare	5 g																																				
3	Preparazione piano di capping (strato di regolarizzazione)	15 g																																				
4	Ripulitura del materiale rifiuti	5 g																																				
5	Riporto di materiale rifiuto e materiale rifiuti per colmamento depressione	15 g																																				
6	Formazione capping	78 g																																				
7	Strato drenante di rotura anticapillare (50 cm)	9 g																																				
8	Strato di argilla (50 cm)	15 g																																				
9	Posa membrana in HDPE e TNT e geocomposito drenante sulle porzioni di scarpaia	11 g																																				
10	Strato superiore di materiale drenante (50 cm)	18 g																																				
11	Terrino vegetale	2 g																																				
12	Posa biostile	4 g																																				
13	Inerpimento	25 g																																				
14	Sistema di raccolta acque meteoriche	2 g																																				
15	Scavo trincee perimetrali	1 g																																				
16	Riempimento trincee perimetrali	65 g																																				
17	Realizzazione sistema di monitoraggio e controllo biogas	4 g																																				
18	Trivellazione pozzi	1 g																																				
19	Posa tubazioni, formazione del dreno e sigillatura	2 g																																				
20	Installazione testa pozzo	3 g																																				
21	Smantellamento canitre	5 g																																				
22	Installazione sistema di aspirazione e smaltimento biogas (eventuale)	6 g																																				
23	Installazione tubazioni secondarie, separatori di condensa, cisterna di raccolta	5 g																																				
24	Installazione e messa in funzione torcia provvisoria	1 g																																				

La copia è rilasciata in carta libera, per finalità inerenti l'esercizio del mandato, al consigliere comunale Paolo Veretti